

En la Comunidad de Tanamacoyan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, SECCIÓN SEXTA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA"

No. de obra:	004/HUE/22	Contrato No:	004/HUE/22/FISM-DF
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2022/6	Contratista y/o Proveedor:	VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 1,397,780.70	Monto del Contrato:	\$1,397,780.70
Convenio No.	004/HUE/22/FISM-DF-1	Monto de Convenio:	\$337,106.68
Monto Total Ejecutado:	\$1,734,887.38		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
21 de Mayo de 2022	10 de Julio de 2022	20 de Julio de 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN MODIFICADO

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
11 de Julio de 2022	30 de Julio de 2022	20 de Julio de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 1,734,887.38	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	3423-14269-8
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
\$173,488.74	20 de Julio de 2022



Por el Municipio:



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 HUEYAPAN, PUEBLA

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino
 Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor



VALENTE
 SALGADO HERNÁNDEZ
 INGENIERO CIVIL
 RFC. SAHV850101E
 B SUR #704 COL. EL
 CARMEN, ZARAGOZA, PUEBLA
 C 222 730 5659
 PERSONA FÍSICA

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
1,248.00	M2	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENNRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CM., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	100 %
1,160.00	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
1,508.52	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
12,068.16	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
180.96	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a)DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
1,206.40	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
235.25	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
235.25	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
24,466.00	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,144.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
593.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %
593.00	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
GUARNICIONES			
416.00		GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
832.00	M2	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %

Av. Hidalgo S/N
 Telefono (231) 311 05 63
 Comandancia Municipal: 231 311 046
 hueyapan21.24oficial@gmail.com

"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"



18.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM ² 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM ² -3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
1,221.57	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
EXTRAORDINARIOS			
507.60	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación 1 (UNO) y Estimación 2 (DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Fin del Texto

Por el Municipio contratante Recibe:

Av. Hidalgo S/N
Teléfono (231) 311 05 63
Comandancia Municipal: 231 311 046
hueyapan21.24oficial@gmail.com

"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"



Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE

L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. RAUL VALERIO RAMOS

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. CANDIDA GUZMAN MATIAS

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. LAURA HERNANDEZ JOAQUIN

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. EULOGIO ANDRES MARTINEZ

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. ANTONIO TOMAS FLORES

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. ALBERTO FILOMENO MARTINEZ

OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA
