

En la Comunidad de Hueyapan, Pertenciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 01 de Agosto de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, SECCIÓN SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA."

| | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| No. de obra: | 005/HUE/22 | Contrato No: | 005/HUE/22/FISM-DF |
| Oficio de Asignación: | TES/HUE/2022/7 | Contratista y/o Proveedor: | CONSTRUCTORA GAMA Y MELI S.A DE C.V. |
| Monto Asignado: | \$ 1,346,979.91 | Monto del Contrato: | \$1,346,979.91 |
| Convenio No. | | Monto de Convenio: | \$0.00 |
| Monto Total Ejecutado: | \$1,346,979.91 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| PERIODO DE EJECUCIÓN | | |
| Fecha de inicio: | Fecha de término: | Fecha de término real: |
| 17 de Mayo de 2022 | 31 de Julio de 2022 | 31 de Julio de 2022 |
| FONDO UTILIZADO | | |
| FISM: | FORTAMUN: | OTROS FONDOS: |
| \$ 1,346,979.91 | \$ 0.00 | \$0.00 |

| | | |
|--|----------------------|--|
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS | | |
| Afianzadora: | Fianza Numero: | |
| CHUBB FUIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A. | | |
| Monto de la Fianza: | Fecha de Expedición: | |
| \$134,679.99 | 31 de Julio de 2022 | |



CONSTRUCTORA GAMA Y MELI S.A DE C.V.
Calle Lazaro Cardenas No. 8
Col. Chantre, Hueyapan, Pua.
C.P. 72500
R.F.C. CGM110330SK1
e-mail: gamaymeli@hotmail.com
2176241

Por el Municipio:



MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Por el Contratista (Proveedor):



CONSTRUCTORA
GAMA & MELI S.A DE C.V.
Calle Lázaro Cárdenas No. 8
Col. Chapultepec, Mérida, Pue.
CONSTRUCTORA GAMA Y MELI S.A DE C.V.
REPRES. REG. C. 10330SK1
e-mail: gamaymeli@hotmail.com

Partidas de los trabajos que se reciben:

| PRELIMINARES | | | |
|--------------|-------|---|-------|
| 1,284.00 | M2 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 | 100 % |
| 118.35 | M3 | EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CULQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) | 100 % |
| 142.02 | M3 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | 100 % |
| 284.04 | M3/KM | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA | 100 % |
| 26.95 | M3 | SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION. | 100 % |
| 1,284.00 | M2 | COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS | 100 % |
| PAVIMENTO | | | |
| 209.32 | M3 | BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL) | 100 % |
| 272.12 | M3 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | 100 % |
| 27,484.12 | M3/KM | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA | 100 % |
| 1,219.80 | M2 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. | 100 % |
| 1,219.80 | M2 | ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS. | 100 % |
| 624.40 | M | CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR | 100 % |
| 624.40 | M | CALAFATEO DE GRIETAS | 100 % |
| GUARNICIONES | | | |
| 428.00 | M | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 100 % |
| 856.00 | M2 | ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO. | 100 % |
| SEÑALAMIENTO | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-------|
| 428.00 | M | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | 100 % |
| OBRA COMPLEMENTARIA | | | |
| 3.00 | INC | INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA. | 100 % |
| 3.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 | 100 % |
| 17.10 | M | TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO. | 100 % |
| 2.00 | PZA | BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50 | 100 % |
| 6.00 | M | DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM. | 100 % |
| 0.96 | M2 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS | 100 % |
| 4.72 | M2 | APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA | 100 % |
| 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACION | 100 % |
| 5.70 | M | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS. | 100 % |
| 1,284.00 | M2 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. | 100 % |

CONSTRUCTORA
GAMA & MELISSA DE C.V.
Calle Lozano Cárdenas No. 8
Col. Chapultupec, Puebla, Pue.
C.P. 72320
R.F.C. CGM110330SK1
e-mail: gamaymeli@hotmail.com

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Pago de Estimación 1 (UNO) y Pago de Estimación 2 (DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Fin del Texto

Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME PINO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALCÓN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN PUE.
L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA
C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



CONSTRUCTORA
GAMA & MELIJA S.C.
Calle Lázaro Cárdenas No. 8
Col. Chapultepec, Puebla, Pue.
C.P. 72320
R.F.C. CGM110330341
e-mail: gamaymeil@hotmail.com



Para la localidad beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. GAUDENCIO JUAREZ MARTINEZ

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. LETICIA BONIFACIO HERNANDEZ

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. ANA BERTHA BERNABE

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. FRANCISCA BELLO LOZADA

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. EVA ROSA MARTINEZ MARTINEZ

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA