

En la Comunidad de Ahuatepec, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 30 de Junio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, SECCIÓN OCTAVA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA."**

No. de obra:	<b>007/HUE/22</b>	Contrato No:	<b>007/HUE/22/FISM-DF</b>
Oficio de Asignación:	<b>TES/HUE/2022/9</b>	Contratista y/o Proveedor:	<b>CIMENTANDO SOLIDEZ S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado:	<b>\$ 1,360,350.14</b>	Monto del Contrato:	<b>\$1,360,350.14</b>
Convenio No.	<b>007/HUE/22/FISM-DF-1</b>	Monto de Convenio:	<b>\$232,007.07</b>
Monto Total Ejecutado:		<b>\$1,592,357.21</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
<b>27 de Abril de 2022</b>	<b>11 de Julio de 2022</b>	<b>30 de Junio de 2022</b>

**FONDO UTILIZADO**

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
<b>\$ 1,592,357.21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Afianzadora:	Fianza Numero:
<b>Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.</b>	<b>3423-14259-9</b>
<b>Grupo Financiero Aserta</b>	Fecha de Expedición:
Monto de la Fianza:	<b>30 de Junio de 2022</b>
<b>\$159,235.72</b>	





Por el Municipio:

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE HUEYAPAN**  
**CONSTITUCIONAL**  
**HUEYAPAN, PUEBLA**

**Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Liho**  
**Presidenta Municipal Constitucional**

Por el Contratista/Proveedor:

**CIMENTANDO SOLIDEZ S.A. DE C.V.**  
**C. SARA CLARISA BAEZ QUEZADA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

PRELIMINARES			
1,221.57	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
660.00	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CULQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	100 %
1,517.88	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
6,071.52	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,221.57	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
183.24	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
219.88	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
24,626.56	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,210.80	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
1,210.80	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
613.56	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %
613.56	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
GUARNICIONES			
372.66	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
745.32	M2	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
SEÑALAMIENTO			
372.66	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %





OBRA COMPLEMENTARIA			
18.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F´C=200 KG/CM <sup>2</sup> 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F´C=250 KG/CM <sup>2</sup> -3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
1,221.57	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	
EXTRAORDINARIOS			
507.60	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Estimación 1 (UNO) y Estimación 2 (DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Fin del Texto**



Por el Municipio contratante Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mtra. Pascasia Cecilia  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



Ing. José Balan Jiménez

**CONTRALOR MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
L.A. LEOBARDO LINO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MARTINEZ, PUE.

**TESORERO MUNICIPAL**



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS  
H. AYUNTAMIENTO  
HUEYAPAN, PUEBLA





Para la localidad beneficiada

Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. RODOLFO SANTOS ROSA

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. ANTONIO PAULINO SIMON

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. AGRIPINA REYES SALVADOR

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. FRANCISCA JULIANA LINO

**1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. CIRILA SALVADOR FILOMENO

**2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. CARMEN CAYETANO BELLO

**OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_