



En la Comunidad de Hueyapan, Pertenciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 13 de Julio de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL PARAJE DE XOMETA, DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC, SECCIÓN OCTAVA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA"

No. de obra:	008/HUE/22	Contrato No:	008/HUE/22/FISM-DF
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2022/10	Contratista y/o Proveedor:	VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 991,431.97	Monto del Contrato:	\$991,431.97
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:	\$991,431.97		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
30 de Abril de 2022	12 de Julio de 2022	12 de Julio de 2022
FONDO UTILIZADO		
FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 991,431.97	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	3423-14270-8
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
\$99,143.20	12 de Julio de 2022



Por el Municipio:



(Signature)
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Por el Contratista/Proveedor:



(Signature)
VALENTE
SALGADO HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
RFC. SAHV82
9 SUR # 704 COL. EL
CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
4 222 780 5659

PERSONA FÍSICA

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
787.08	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
223.18	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CULQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	100 %
290.14	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
290.14	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
52.76	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREAÑO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
787.08	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
157.42	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
188.90	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
21,345.70	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
787.08	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
787.08	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
389.18	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %
389.18	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
6.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	100 %
GUARNICIONES			

262.36	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
524.72	M2	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
SEÑALAMIENTO			
262.36	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
OBRA COMPLEMENTARIA			
787.08	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
6.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %
3.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
3.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
1.00	LOTE	PAGO POR LA LIBRANZA PARA LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE POSTES DE BAJA TENSION EN CAMPO ANTE LA CFE	100 %
1.00	PZA	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	100 %
1.00	PZA	REUBICACION DE POSTES DE CFE CON UN TRANFORMADOR DE 5 KV	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación 1 (UNO) y Estimación 2 (DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisita da y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Fin del Texto



Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSE BALAN JIMENEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUEBLA
2021 - 2024

L.A. LEOBARDO LINO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



Para la localidad beneficiada

Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. PAULINO LINO DE LA CRUZ

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. JUAN ANTONIO FELIPE

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. BONIFACIA DE LA CRUZ BASILIO

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. IRMA TRINIDAD MARTINEZ

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. ANDREA DE LA CRUZ BASILIO

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. CARMEN TIBURCIO POSADAS

OPCIONAL DEL COMITÉ DE OBRA

Manuela E.M.

C. MANUELA ESPIRITU MARTINEZ