



En la Comunidad de Hueyapan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día 07 de Noviembre de 2022, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

**“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE DEGOLLADO, SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.”**

No. de obra:	<b>020/HUE/22</b>	Contrato No:	<b>020/HUE/22/FISM-DF</b>
Oficio de Asignación:	<b>TES/HUE/2022/21</b>	Contratista y/o Proveedor:	<b>VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado:	<b>\$ 947,365.62</b>	Monto del Contrato:	<b>\$947,365.62</b>
Convenio No.		Monto de Convenio:	<b>\$0.00</b>

Monto Total Ejecutado:

**\$947,365.62**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
<b>22 de Septiembre de 2022</b>	<b>20 de Noviembre de 2022</b>	<b>07 de Noviembre de 2022</b>

**PERIODO DE EJECUCIÓN MODIFICADO**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
------------------	-------------------	------------------------

**FONDO UTILIZADO**

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
<b>\$ 947,365.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Afianzadora:	Fianza Numero:
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:





Por el Municipio



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 HUEYAPAN, PUEBLA

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino  
 Presidenta Municipal Constitucional



Contratista/Proveedor

VALENTE  
 SALGADO HERNÁNDEZ

RFC SAHV890521LP  
 9 SUR #704 COL. EL  
 CARMEN #2070, CAL  
 222 780 5659

ING. VALENTE SALGADO HERNANDEZ  
 PERSONA FISICA

### Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
654.80	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
473.37	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
615.38	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
1,846.14	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
162.50	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
650.00	M3	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
136.50	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER.	100 %
136.50	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
15,151.50	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
650.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
650.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
345.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	100 %
345.00	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
GUARNICIONES			
260.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=150kg/cm <sup>2</sup> DE 15X20X40CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DE CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
520.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %



260.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.	100 %
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>			
4.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
2.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
12.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %
715.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
4.80	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD	100 %
5.19	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
6.72	M3	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Anticipo y Estimación 1 (UNO) y Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Fin del Texto**



Por el Municipio contratante Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



MTRA. PASCASIA ~~CECILIA~~ ~~DE LINO~~

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**



L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ

**TESORERO MUNICIPAL**



C. MAURO ANDRES SANTOS RAMOS





Por la Localidad Beneficiada Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. María Francisca Hernández Arrollo

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Julieta Martínez Martínez

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Eufracia Aguilar González

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Maribel Luna Rosales

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Juana Lino Lozada

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C.

**OPCIONAL 1**

C.

**OPCIONAL 2**

C.