



En la Comunidad de **Dos Ríos** Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **12 de Noviembre de 2022**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

**“CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS SOBRE LA CARRETERA HUEYAPAN - AIRE LIBRE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE DOS RIOS, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.”**

No. de obra:	<b>026/HUE/22</b>	Contrato No:	<b>026/HUE/22/FISM-DF</b>
Oficio de Asignación:	<b>TES/HUE/2022/27</b>	Contratista y/o Proveedor:	<b>PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JORAMA S.A. DE C.V.</b>
Monto Asignado:	<b>\$ 226,914.98</b>	Monto del Contrato:	<b>\$226,914.98</b>
Convenio No.		Monto de Convenio:	<b>\$0.00</b>
Monto Total Ejecutado:	<b>\$226,914.98</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
<b>11 de Octubre de 2022</b>	<b>10 de Noviembre de 2022</b>	<b>10 de Noviembre de 2022</b>

**FONDO UTILIZADO**

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
<b>\$ 226,914.98</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**


Afianzadora:	Fianza Numero:
<b>Aseguradora Aserfa S.A. de C.V. Financiero Aserfa</b>	<b>1166-01284-5</b>
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
<b>\$22,691.50</b>	<b>10 de Noviembre de 2022</b>



Por el Municipio:



MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



JORAMA S.A. DE C.V.  
CALLE IGNACIO ZARAGOZA  
C.P. 73924 Hueyapan, Yuc.  
C. JOSE RUTHIO MARTINEZ TORIBIO  
ADMINISTRADOR ÚNICO

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
289.00	M2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
TERRACERIAS			
91.31	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
60.87	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	100 %
182.62	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
1,460.96	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
289.00	M3	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
44.84	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER.	100 %
53.80	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
5,649.00	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
PAVIMENTO DE CONCRETO			
295.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
295.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
13.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 x 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	100 %
186.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (12 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	100 %
186.00	M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESRO CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	100 %



5.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %
295.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
<b>GUARNICION PAVIMENTO</b>			
13.80	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
172.50	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=150kg/cm² DE 15X20X40CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
345.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
172.50	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.	100 %
<b>OBRAS INDUCIDAS</b>			
4.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
4.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Estimación 1 (UNO) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

**Fin del Texto**



Por el Municipio contratante Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**


MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ



**CONTRALOR MUNICIPAL**


L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ

2021 - 2024

**TESORERO MUNICIPAL**

C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**


**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Juan Santos Martínez

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Armando Lara Hernández

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Andrés Bautista Jacobo

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. José Bautista Bautista

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Margarita Rosas Lara

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

  
C. Manuel Lara García

**OPCIONAL 1**

\_\_\_\_\_  
C.

**OPCIONAL 2**

\_\_\_\_\_  
C.