



En la Comunidad de **Dos Ríos** Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **18 de Diciembre de 2022**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE “SIN NOMBRE” PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE DOS RIOS, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.”

No. de obra:	028/HUE/22	Contrato No:	028/HUE/22/FISM-DF
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2022/29	Contratista y/o Proveedor:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JORAMA S.A. DE C.V.
Monto Asignado:	\$ 452,347.20	Monto del Contrato:	\$452,347.20
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:	\$452,347.20		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
18 de Octubre de 2022	17 de Diciembre de 2022	17 de Diciembre de 2022

FONDO UTILIZADO

FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 452,347.20	\$ 0.00	\$0.00


FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Aseguradora Aserfa S.A. de C.V. Financiero Aserfa	116-01289-0
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
\$45,234.72	17 de Diciembre de 2022

Por el Municipio



MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN, PUEBLA



Por el Contratista/Proveedor

JORAMA S.A. DE C.V.
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
C.P. 73924 Hueyapan, Pue.
E. JOSE RUIFUTO MARTINEZ TORIBIO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
251.40	M2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
CUNETETA			
23.13	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
23.13	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
18.25	M2	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	100 %
16.19	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	100 %
161.91	M2	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	100 %
CANAL PLUVIAL			
1.70	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	100 %
1.57	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
3.27	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
16.49	M2	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMÚN, EN FRONTERA DE COLADO	100 %
4.10	M2	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CASTILLOS Y CADENAS	100 %
11.76	KG	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	100 %
28.47	KG	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	100 %
196.30	KG	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	100 %
88.08	KG	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8"	100 %
0.32	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	100 %



2.51	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4" REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	100 %
2.18	M2	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	100 %
6.53	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
6.53	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	100 %
BANQUETA			
8.61	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
8.61	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
8.10	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	100 %
81.00	M2	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
27.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (12 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	100 %
27.00	M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM. DE ALTURA Y 1.3 CM DE ESPESOR CON APLICACIÓN DE SUPERSEAL P O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	100 %
1.00	PZA	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE 0.60 X 0.70	100 %
GUARNICION BANQUETA			
12.96	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	100 %
2.40	M3	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	100 %
162.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=150kg/cm ² DE 15X20X40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN D ETERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
324.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
162.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación 1 (UNO) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.



Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Fin del Texto

Por el Municipio contratante Recibe:

Av. Hidalgo S/N
Teléfono (231) 311 05 63
Comandancia Municipal: 231 311 046
hueyapan21.24oficial@gmail.com

"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MTRA. PASCASIA CECILIA JACIELINO
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALDAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



C. MAURO ANDRES SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. Juan Santos Martínez


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Armando Lara Hernández

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. Andrés Bautista Jacobo

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**


C. José Bautista Bautista

1° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Margarita Rosas Lara

2° VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. Manuel Lara García

OPCIONAL 1

C.

OPCIONAL 2

C.