



En la Comunidad de Nexpan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **14 de Enero de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE LA COMUNIDAD DE NEXPAN, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA”

No. de obra:	029/HUE/22	Contrato No:	029/HUE/22/FISM-DF/FORTAMUN-DF
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2022/32	Contratista y/o Proveedor:	VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 1,327,660.52	Monto del Contrato:	\$1,327,660.52
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:		\$1,327,660.52	

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
15 de Diciembre de 2022	14 de Enero de 2023	14 de Enero de 2023

FONDO UTILIZADO


FISM:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 1,112,922.51	\$ 214,738.01	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	3423-14536-5
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
\$132,766.05	14 de Enero de 2023




Por el Municipio:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN PUEBLA

Mtra. Pascasia Celeda Jaime Lino
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor



VALENTE
SALGADO HERNANDEZ
IN REGISTRO EN EL REGISTRO DE SALGADO HERNANDEZ
RFC. SAHV8805 PERSONA FISICA
9 SUR #704 COL. EL
CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
☎ 222 780 5668

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
840.00	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
280.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (12 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	100 %
42.00	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	100 %
716.13	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
985.57	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
2,956.71	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
313.85	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECANTO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
840.00	M3	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
171.99	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER.	100 %
171.99	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
22,702.68	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
840.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm ² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
840.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
276.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	100 %
276.00	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
6.90	M3	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA LIBRE ABORDO	100 %

6.00	M	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CM. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	100 %
SEÑALAMIENTO			
140.00	M	LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	100 %
48.00	M	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO Y NEGRO.	100 %
OBRA COMPLEMENTARIA			
1,120.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
6.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %
10.08	M3	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
6.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
2.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
1.00	PZA	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo y Estimación 1 (UNO) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno



No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

Fin del Texto

Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
HUEYAPAN, PUEBLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ
H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE. 2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


C. GUILLERMINA VALERIO HERNANDEZ


SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. ARACELI MATEO MARTINEZ

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA


C. JOSEFA MARTINEZ BAUTISTA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**


C. CANDELARIA TOMAS TORIBIO

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. IRMA MARTINEZ SANTOS

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. JULIANA BARTOLO MARTINEZ

OPCIONAL 1

C.

OPCIONAL 2

C.