

H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUEBLA.
2021-2024
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 (DOS) FINIQUITO

Descripción: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS, DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, SECCIÓN SEXTA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA."


Municipio: **HUEYAPAN**
Localidad: **TANAMACOYAN**
N° de obra: **004/HUE/22**
N° de contrato: **004/HUE/22/FISM-DF**
N° de Convenio: **004/HUE/22/FISM-DF-1**
Periodo de contrato: **DEL 21 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE JULIO DE 2022**
Periodo modificado: **DEL 11 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE JULIO DE 2022**
Periodo de estimación: **DEL 21 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JULIO DE 2022**


Fecha de Presentación
21 de Julio de 2022
Hoja: 1 de 1


Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	\$ 1,204,983.36	\$ 192,797.34	\$ 1,397,780.70
Importe Aditivas:	\$ 290,609.21	\$ 46,497.47	\$ 337,106.68
Importe del Convenio:	\$ 1,495,592.57	\$ 239,294.81	\$ 1,734,887.38
Importe del anticipo:	\$ -	\$ -	\$ -

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
Est. No.1		\$ 764,284.27		\$ 764,284.27	\$ 122,285.48	\$ 886,569.75
Est. No. 2 Finiquito		\$ 731,308.30		\$ 731,308.30	\$ 117,009.33	\$ 848,317.63
Importe Autorizado		1,495,592.57	0.00	\$ 1,495,592.57	239,294.81	\$ 1,734,887.38
Acumulado		1,495,592.57	0.00	\$ 1,495,592.57	239,294.81	\$ 1,734,887.38
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

Elaboró

ING. VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
PERSONA FÍSICA
RFC. SAHV880521LFA
CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
C 222 780 5659


ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


Autorizo
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRA. PASCASIA CECILIA JAIMENDO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN, PUEBLA