



En la Comunidad de Nexpan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **30 de Abril de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, DE LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, SECCIÓN PRIMERA, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)"

No. de obra:	004/HUE/23	Contrato No:	004/HUE/23/FAISMUN
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2023/5	Contratista y/o Proveedor:	DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 919,156.10	Monto del Contrato:	\$919,156.10
Convenio No.	004/HUE/23/FAISMUN-1	Monto de Convenio:	\$154,820.81
Monto Total Ejecutado:		\$1,073,976.91	

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
02 de Marzo de 2023	30 de Abril de 2023	30 de Abril de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$1,073,976.91	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	Fianza Numero: BKY-0006-0148890
Monto de la Fianza: 107,397.69	Fecha de Expedición: 02/05/2023



Por el Municipio:

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino
Presidenta Municipal Constitucional



Por el Contratista/Proveedor

C. DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO.
PERSONA FÍSICA



Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
182.87	M	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR.	100 %
192.74	M2	RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS.	100 %
182.87	M2	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	100 %
86.01	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	100 %
12.49	M3	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	100 %
CANAL			
249.94	M2	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	100 %
17.49	M3	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	100 %
50.48	M3	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	100 %
318.80	M2	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.00 M. DE ALTURA	100 %
3,521.53	KG	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	100 %
237.44	M2	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS.	100 %
49.99	M3	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	100 %
PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO			
43.80	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
22.70	M3	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4"	100 %
226.95	M2	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
88.32	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %

Av. Hidalgo S/N
Tel: (231) 311 05 63
Comandancia Municipal: 231 311 0460
hueyapan21.24oficial@gmail.com

"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"

88.32	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	100 %
30.00	TOMA	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
EXTRAORDINARIOS.			
11.09	M3	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	100 %
129.53	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	100 %
314.66	M3	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	100 %
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			100 %
314.66	M3	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	100 %
1,573.32	M3/KM	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	100 %
111.28	M2	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FALSA CON ALTURA HASTA DE 3.60 M.	100 %
43.80	M2	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS.	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Anticipo, Estimación 1 (UNO) y estimación 2(DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----Fin de texto-----

Av. Hidalgo S/N
Teléfono (231) 311 05 63
Comandancia Municipal: 231 311 0460
hueyapan21.24oficial@gmail.com

"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Luis Martínez Serrano

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. María Luisa Santos Viveros

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Herculano Andrés Martínez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Reyna Constancio Basilio

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. José Hilario Hernández Luna

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Magdalena de la Cruz Angelina

OPCIONAL 1

C.

OPCIONAL 2

C.