



En la Comunidad de Nexpan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **14 de Marzo de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA”

No. de obra:	003/HUE/23	Contrato No:	003/HUE/23/FAISMUN
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2023/3	Contratista y/o Proveedor:	VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 1,317,143.45	Monto del Contrato:	\$1,317,143.45
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:	\$1,317,143.45		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
16 de Febrero de 2023	18 de Marzo de 2023	14 de Marzo de 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 1,317,143.45	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora:	Fianza Numero:
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V.	3423-14580-0
Monto de la Fianza:	Fecha de Expedición:
\$131,714.35	14 de Marzo de 2023



Por el Municipio



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor



ING. VALENTÍN SAEGADO HERNÁNDEZ

PERSONA FÍSICA
RFC: VASD-704701-8
CALLE 227, 23000

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
780.00	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
946.12	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
1,229.96	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
3,689.88	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
193.62	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO; 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
780.00	M3	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
159.71	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HER.	100 %
159.71	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
19,165.20	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
780.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
780.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
258.00	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	100 %
258.00	M	CALAFATEO DE GRIETAS	100 %
GUARNICIONES			

260.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c=150kg/cm ² DE15X20X40CM.INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN D ETERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO,CURADOYLIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
520.00	M2	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
SEÑALAMIENTO			
260.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.	100 %
OBRA COMPLEMENTARIA			
780.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
180.00	M3	EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO).	100 %
168.00	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN .INCLUYE: TRASPALOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
12.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
4.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
6.00	M	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	100 %
16.00	M2	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	100 %



Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación 1 (UNO) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisita da y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----FIN DE TEXTO-----



Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MTRA. PASCASIA CECILIA RODRÍGUEZ LINO
HUEYAPAN, PUEBLA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA
C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. Rosalba Lopez Lopez

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Claudia Magdalena Landero Trinidad

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. Amelia Guadalupe Trinidad Santos

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Juana Manuela Trinidad

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Francisca Rosalina Lucas

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. Emigdio Santos Hidalgo

OPCIONAL 1

C.

OPCIONAL 2

C.