



En la Comunidad de Xometa, Ahuatepec, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **15 de Diciembre de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, BARRIO DE XOMETA, EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA”

No. de obra:	018/HUE/23	Contrato No:	018/HUE/23/FAISMUN
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2023/19	Contratista y/o Proveedor:	GRUPO CONSTRUCTOR JARSO S DE RL DE CV
Monto Asignado:	\$ 752,979.29	Monto del Contrato:	\$ 752,979.29
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:	\$752,797.29		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
28 DE AGOSTO DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023	15 DE DICIEMBRE DE 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 752,979.29	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$75,297.93	Fecha de Expedición:



Por el Municipio:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino
Presidenta Municipal Constitucional



JARSO
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR
JARSO S DE RL DE CV

GRUPO CONSTRUCTOR JARSO S DE RL DE CV

ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA

Av. Dolores Betancourt # 148
Col. Compañero
Tlaxiahuacapan, Pue

Representante Legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

POSTES			
7.00	PZA	SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE PC-13-600 CON GRUA, INCLUYE: FLETE DE POSTE, HECHURA DE CEPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION			
1.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD20/RD2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
1.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %
2.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS20, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
EQUIPOS DE PROTECCION Y TRANSFORMADORES			
2.00	juego	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV, PARA INTERCONEXIÓN EN EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2PZA)	100 %
2.00	pza	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO (2 BOQUILLAS) DE 10 KVA 13200-240/120 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION			
5.00	pza	RETIRO DE POSTE DE MADERA CON GRUA, INCLUYE: DESVESTIR ESTRUCTURA EXISTENTE Y MANIOBRAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. RETIRO DE POSTE DE MADERA CON GRUA, INCLUYE: DESVESTIR ESTRUCTURA EXISTENTE Y MANIOBRAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
1.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO P3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
5.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
3.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA TIPO R1, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %



RETENIDAS			
1.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
4.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA TIPO RDA (RETENIDA DOBLE A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
4.00	pza	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA A ANCLA) CON CABLE DE ACERO AG 5/16, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II-A, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %
CONDUCTORES			
50.00	kg	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
250.00	kg	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSRSEMIASLADO CAL. 3/0 EN LINEA BIFASICA (2 HILOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	100 %
175.00	m	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2 + 1 CAL. 3/0-1/0, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %
ACOMETIDAS Y SISTEMAS DE TIERRA			
5.00	pza	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS CON CABLE NEUTRANEL 1 + 1 CAL. 6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %
7.00	pza	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	100 %

Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación 1 (UNO) Y Estimación 2 (DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno -----

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----FIN DE TEXTO-----




Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


H. Ayuntamiento de Hueyapan
"Unidad y Trabajo" ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
Obra Pública

ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
2021-2024

L.A. LEOBARDO LINO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

C. MAURO ANDRES SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. JUAN ANTONIO MARTINEZ DE JESUS

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

C. MAGDALENA PASCUAL LUNA

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

C. MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. GUADALUPE DE JESUS MARTINEZ

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. BERNARDA MARTINEZ DE LA CRUZ

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

C. HILARIA BARTOLO MARTINEZ

OPCIONAL 1

C. TOMAS BARTOLOME DE JESUS

OPCIONAL 2

C.