

En la Comunidad de Atmoloni, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **18 de Agosto de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE LAS FLORES, SAN AMBROSIO Y REFORMA , SECCION CUARTA , DE LA COMUNIDAD DE ATMOLONI DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA”

No. de obra:	014/HUE/23	Contrato No:	014/HUE/23/FAISMUN
Oficio de Asignación:	TES/HUE/2023/15	Contratista y/o Proveedor:	VALENTE SALGADO HERNANDEZ (PERSONA FISICA)
Monto Asignado:	\$ 1,909,212.40	Monto del Contrato:	\$1,909,212.40
Convenio No.		Monto de Convenio:	\$0.00
Monto Total Ejecutado:	\$1,909,212.40		

PERIODO DE EJECUCIÓN

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
03 DE JULIO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18 DE AGOSTO DE 2023

FONDO UTILIZADO

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
\$ 1,909,212.40	\$ 0.00	\$0.00

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

Afianzadora: Aseguradora Insurgentes S.A de C.V.	Fianza Numero:
Monto de la Fianza: \$190,921.24	Fecha de Expedición:

Por el Municipio



[Signature]
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor



ING. VALENTE PATRICIO HERNANDEZ

PERSONA FÍSICA
RFC. 900101000
CALLE 104 COL. EL
CARMEN, PARAJITA, PUE.
C.P. 76221, SESS

Partidas de los trabajos que se reciben:

PRELIMINARES			
1,200.00	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
5.40	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	100 %
120.00	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	100 %
1,033.80	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
1,505.94	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
4,517.82	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
397.47	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMNISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
1,200.00	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
234.00	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
234.00	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
24,102.00	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,200.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %

1,200.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
599.96	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %
60.00	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	100 %
12.00	M	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	100 %
GUARNICIONES			
400.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
1,600.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
SEÑALAMIENTO			
400.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
200.00	M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	100 %
4.00	PZA	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	100 %
OBRA COMPLEMENTARIA			
1,200.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
4.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
4.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'c=200 KG/CM ² 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'c=250 KG/CM ² -3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
12.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %



Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:

Pago de Estimación 1 (UNO) y Estimación 2 (dos) Finiquito, respaldan la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

Pendientes de autorización:

Ninguno - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----FIN DE TEXTO-----



Por el Municipio contratante Recibe:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JOSÉ BALBÁN JIMÉNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
2021 - 2024

L.A. LEOBARDO LINO MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

C. MAURO ANDRES SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA


C. SERGIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ


C. MARIA AGUSTINA TIVIDO AGUILAR

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**


C. MARIA PETRA MARTINEZ RAMOS


C. ROCIO MARTINEZ POSADAS

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA


C. NATIVIDAD DE LA CRUZ RAMIREZ


C. CRISTINA MATEO LOPEZ

OPCIONAL 1

OPCIONAL 2

_____ C.

_____ C.