

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO – 2023 019/HUE/23

En la Comunidad de Hueyapan, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las **10:00 horas** del día **03 de Diciembre de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

“CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR CALMECAC, CON CLAVE 21DCC1103G, UBICADO EN LA SECCION PRIMERA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.”

| | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| No. de obra: | 019/HUE/23 | Contrato No: | 019/HUE/23/FAISMUN |
| Oficio de Asignación: | TES/HUE/2023/22 | Contratista y/o Proveedor: | PROCAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| Monto Asignado: | \$ 908,606.63 | Monto del Contrato: | \$908,606.63 |
| Convenio No. | | Monto de Convenio: | |
| Monto Total Ejecutado: | \$908,606.63 | | |

PERIODO DE EJECUCIÓN

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Fecha de inicio: | Fecha de término: | Fecha de término real: |
| 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 03 DICIEMBRE DE 2023 | 03 DE DICIEMBRE DE 2023 |

FONDO UTILIZADO

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| FAISMUN: | FORTAMUN: | OTROS FONDOS: |
| \$908,606.63 | \$ 0.00 | \$0.00 |

FIANZA DE VICIOS OCULTOS

| | |
|--|---|
| Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. | Fianza Numero: 3423-14857-7 |
| Monto de la Fianza: \$90,860.66 | Fecha de Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2023 |

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO – 2023 019/HUE/23

Por el Municipio



Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lirio
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor



PROCAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Ing. José Jorge Marbán Castañeda
Representante Legal

Partidas de los trabajos que se reciben:

| PRELIMINARES | | | | |
|--------------|--|----|----------|------|
| LIM002 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 266.00 | 100% |
| DEM009 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS. | M3 | 0.89 | 100% |
| CIMENTACION | | | | |
| EXCA001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 32.88 | 100% |
| PLAN020 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS. | M2 | 19.60 | 100% |
| CIMB002 | CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION | M2 | 32.10 | 100% |
| CON007 | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. | M3 | 8.99 | 100% |
| DENT15X50 | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F 'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES) | M4 | 46.90 | 100% |
| RELL009 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. | M3 | 22.91 | 100% |
| ACE003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" | KG | 233.94 | 100% |
| ACE004 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2" | KG | 1,043.80 | 100% |
| ESTRUCTURA | | | | |
| CIMB007-A | CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR CON SONOTUBO 30 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO | M2 | 37.70 | 100% |
| CON008 | CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 12.66 | 100% |

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EJERCICIO – 2023 019/HUE/23

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|----------|-------------|
| ACE003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8" | KG | 148.16 | 100% |
| ACE005 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 5 DIÁMETRO 5/8" | KG | 748.80 | 100% |
| CUBIERTA | | | | |
| EST001 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. | KG | 4,153.25 | 100% |
| EST002 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. | KG | 155.24 | 100% |
| EST005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES, DIFERENTE DIÁMETRO A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS COLOCANDO RONDANAS Y TUERCAS EN LAS VIGAS PERIMETRALES. | KG | 235.88 | 100% |
| PINTURAKG | PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2,272.19 | 100% |
| 45085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCL. MAQUILACION DE LA MISMA, TAPAS SELLADO Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | M | 48.00 | 100% |
| LET003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METALICA GALVANIZADA CAL. 26 PARA TECHUMBE (72 X 1.83 CM DE SECCION POR PZA). | M2 | 271.28 | 100% |
| 52088 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO PVC ANGER, INCLUYE: LAMINA PARA MANGA, ALAMBRO PARA REJILLA, SOLERA PARA ABRAZADERA Y SOLDADURA | PZA | 4.00 | 100% |
| PINT006-1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR BLANCO SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCION DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. | M2 | 37.70 | 100% |
| OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| REG001 | REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 | PZA | 6.00 | 100% |
| 52387 | SUM.Y TEND.TUBO SANIT. PVC (ANGER) 1 CAMPAN.150 MM DIAM. INCL. CONEX, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, RELLEN. COMPACT. UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M | 48.00 | 100% |
| REALUM006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA HOLOPHANE MOD. 460 VAPOR DE MERCURIO 400 W. ALUMINIO FUNDIDO, INCL. ANCLAS, DIFUSOR, BALASTRO, FOCO Y 15 M DE CABLE #10. | PZA | 8.00 | 100% |
| PACO001-2 | PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM ² AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, ACARREO A LA PRIMERA ESTACION 20 M., Y CIMBRADO. | M2 | 19.60 | 100% |
| BASECA005 | BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50 | PZA | 2.00 | 100% |
| DALA027 | DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM. | M | 12.00 | 100% |
| MUBLO030 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS | M2 | 0.96 | 100% |

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO – 2023 019/HUE/23

Por la Localidad Beneficiada Recibe:

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C. ARACELI MARTINEZ SOSA.

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA



C. LIZBETH FERNANDEZ EUGENIO.

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA



C. NORMA MARTINEZ TORIBIO.

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
DEL COMITÉ DE OBRA**



C. ROSA LORENZO JAIME.

1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



C. BEATRIZ BAUTISTA TRINIDAD.

2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA



C. MARIA VICTORIA SOSA MARTINEZ.

OPCIONAL 1

C.

OPCIONAL 2

C.