



En la Comunidad de La Aurora, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **06 de Enero de 2024**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDA DE LA AURORA-CUATRO CAMINOS DEL 0+000 AL 0+500, DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA, SECCIÓN ONCEAVA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)"**

No. de obra:	<b>026/HUE/23</b>	Contrato No:	<b>026/HUE/23/FAISMUN</b>
Oficio de Asignación:	<b>TES/HUE/2023/26</b>	Contratista y/o Proveedor:	<b>CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA Y ARRENDADORA KIM S.A. DE C.V.)</b>
Monto Asignado:	<b>\$ 1,788,434.62</b>	Monto del Contrato:	<b>\$1,788,434.62</b>
Convenio No.		Monto de Convenio:	
Monto Total Ejecutado:	<b>\$1,788,434.62</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
<b>09 DE OCTUBRE DE 2023</b>	<b>06 DE ENERO DE 2024</b>	<b>06 DE ENERO DE 2024</b>

**FONDO UTILIZADO**

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
<b>\$1,788,434.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Afianzadora: <b>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</b>	Fianza Numero: <b>2878571</b>
Monto de la Fianza: <b>\$178,843.46</b>	Fecha de Expedición: <b>06 DE ENERO DE 2024</b>



Por el Municipio:



Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino  
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor:



**CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA  
Y ARRENDADORA KIM S.A. DE C.V.  
LIC. JOSE MARTINEZ TRINIDAD  
REPRESENTANTE LEGAL**

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

PRELIMINARES			
1,190.00	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
800.60	M3	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CULQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	100 %
35.00	M3	ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON PIEDRA BRAZA PARA DESPLANTE DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN POR MALA CALIDAD DEL TERRENO (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	100 %
142.80	M3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	100 %
1,271.92	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
2,427.62	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,190.00	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
178.50	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
232.05	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
26,221.65	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
1,208.00	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
1,208.00	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %

566.62	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %
15.86	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	100 %
7.00	M	CONSTRUCCION DE DENTELON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	100 %
<b>GUARNICIONES Y CUNETAS</b>			
170.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
161.00	M	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM <sup>2</sup> DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	100 %
1.00	PZA	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM <sup>2</sup> COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	100 %
340.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
<b>SEÑALAMIENTO</b>			
170.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
170.00	M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	100 %
4.00	PZA	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	100 %
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>			
3.60	M3	MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA (INCISO 3.01.02.024-H-02): A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS: 1) CON MORTERO CEMENTO	100 %
3.60	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
112.32	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
6.00	M3	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M.	100 %
3.30	M3	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	100 %
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>			
1,190.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
8.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	100 %
8.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	100 %

2.00	PZA	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CM., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	100 %
6.00	M	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM.	100 %
0.96	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	100 %
4.72	M2	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	100 %
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL DE 70 CM. X 50 CM. GRABADA CON LASER EMPOTRADA APARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PÁRA SU CORRECTO INSTALACION	100 %
14.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Anticipo, Estimación 1 (UNO) y estimación 2(DOS) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

**Ninguno** - - - - -

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----Fin de texto-----



Por el Municipio contratante Recibe:

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
H. Ayuntamiento de Hueyapan, Pue. 2021-2024  
"Unidad y trabajo para el desarrollo de Hueyapan"  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ING. JOSÉ BAKAN JIMÉNEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN, PUE.

L.A. LEOBARDO LINO MARTINEZ

**TESORERO MUNICIPAL**

  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA  
C. MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS



Por la Localidad Beneficiada Recibe:

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. CARLOS AUGUSTO FLORES MOLINA

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. JOSE LUIS FLORES SALVADOR

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. OFELIA MENDEZ FILOMENO

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. MARIO MARIANO FLORES

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. GABRIEL SANTOS MARTINEZ

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. CELEDONIO LOPEZ CABAÑAS

**OPCIONAL 1**

C.

**OPCIONAL 2**

C.