



En la Comunidad de Atmoloni, Perteneciente al Municipio de Hueyapan, del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del día **24 de Diciembre de 2023**, se levanta el **ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la Acción:

**“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLE ALDAMA, SECCION CUARTA , DE LA COMUNIDAD DE ATMOLONI DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA”**

No. de obra:	<b>031/HUE/23</b>	Contrato No:	<b>031/HUE/23/FAISMUN</b>
Oficio de Asignación:	<b>TES/HUE/2023/31</b>	Contratista y/o Proveedor:	<b>ROMÁN ALEJANDRO CARREÓN LÓPEZ (PERSONA FISICA)</b>
Monto Asignado:	<b>\$ 1,128,762.46</b>	Monto del Contrato:	<b>\$1,128,762.46</b>
Convenio No.		Monto de Convenio:	<b>\$0.00</b>
Monto Total Ejecutado:	<b>\$1,128,762.46</b>		

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Fecha de término real:
<b>28 de Noviembre de 2023</b>	<b>25 de Febrero de 2024</b>	<b>24 de Diciembre de 2023</b>

**FONDO UTILIZADO**

FAISMUN:	FORTAMUN:	OTROS FONDOS:
<b>\$ 1,128,762.46</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Afianzadora: <b>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A</b>	Fianza Numero: -----
Monto de la Fianza: <b>\$112,876.25</b>	Fecha de Expedición: -----





Por el Municipio:



Mtra. Pascasia Cecilia Jaime Lino  
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista/Proveedor

C. Román Alejandro Garreón López

Persona Física  
TEL. 201 158 9859

**Partidas de los trabajos que se reciben:**

PRELIMINARES			
599.50	M2	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	100 %
32.70	M3	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	100 %
150.00	M2	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) HASTA 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR.	100 %
96.00	M3	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	100 %
165.00	M3	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: a) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO: 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO(90%). ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACION DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCION , CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACION E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION.	100 %
362.31	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
1,086.93	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
599.50	M2	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	100 %
PAVIMENTO			
132.44	M3	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	100 %
237.63	M3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	100 %
31,885.20	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	100 %
599.50	M2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm <sup>2</sup> AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA 6,6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO.	100 %
437.93	M3	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	100 %
599.50	M2	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	100 %
308.82	M	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM DE ESPESOR	100 %

Av. Hidalgo S/N  
Teléfono (231) 311 05 63  
Comandancia Municipal 311 0460  
hueyapan21.24oficial@gmail.com

*"Joya de la Sierra y Cuna del Chal Bordado"*



30.88	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	100 %
5.50	M	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM.INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRANTE HASTA 20 M.	100 %
<b>GUARNICIONES</b>			
218.00	M	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	100 %
872.00	M	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	100 %
<b>SEÑALAMIENTO</b>			
218.00	M	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	100 %
109.00	M	PINTURA DE RAYA DISCONTINUA DE 12 CM	100 %
4.00	PZA	FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.	100 %
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>			
599.50	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	100 %
12.00	INC	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	100 %
4.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	100 %
12.00	M	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM <sup>2</sup> , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CM, ACABADO ESCOBILLADO.	100 %

**Relación de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados:**

Pago de Estimación 1 (UNO) Finiquito, respalda la inversión total del Recurso Asignado, debidamente requisitada y presentada a través de los Reportes de Avance Físico-Financiero capturados en el Sistema Contable Gubernamental.

**Pendientes de autorización:**

Ninguno

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo lugar y fecha de su apertura.

-----FIN DE TEXTO-----





**Por el Municipio contratante Recibe:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



*[Signature]*  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



*[Signature]*  
ING. JOSÉ BALAN JIMÉNEZ

**CONTRALOR MUNICIPAL**



*[Signature]*  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
HUEYAPAN, PUE.  
2021-2024

L.A. LEOBARDO LINO MARTÍNEZ

**TESORERO MUNICIPAL**



*[Signature]*  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA

C. MAURO ANDRES SANTOS RAMOS





**Por la Localidad Beneficiada Recibe:**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA**

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Filiberto Dominguez Rosario

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Manuel Monterde Rosas

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Joaquín De La Cruz Martínez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Manuel Domínguez Martínez

**1º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. Bonifacio Pozadas Santos

**2º VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA**

C. José Gomersindo Santos Martínez

**OPCIONAL 1**

C.

**OPCIONAL 2**

C.