



Descripción: **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, BARRIO DE XOMETA, EN LA CALLE 14 DE FEBRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.**

Municipio: **HUEYAPAN**

Localidad: **AHUATEPEC**

N° de obra: **018/HUE/23**

N° de contrato: **018/HUE/23/FAISMUN**

Periodo de contrato: **28 AGOSTO DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Periodo de estimación: **01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ESTIMACION 02 FINIQUITO

Fecha de Presentación
18 DE DICIEMBRE DEL 2023

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Importe (S / I.V.A.)	Presupuesto total I.V.A.	Total
Importe del contrato: \$	649,120.08 \$	103,859.21 \$	752,979.29
Importe del anticipo:	\$	- \$	-

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe amortizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION 01		\$ 574,336.43	\$	\$ 574,336.43	\$ 91,893.83	\$ 666,230.26
ESTIMACION 02 FINIQUITO		\$ 74,783.65	\$	\$ 74,783.65	\$ 11,965.38	\$ 86,749.03

Importe Autorizado	649,120.08	0.00	649,120.08	103,859.21 \$	752,979.29
Acumulado	649,120.08	0.00	649,120.08	103,859.21 \$	752,979.29
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESTIGO

ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
 CONTRATISTA-CONSTRUCION

R.F.C. GCJ220330ST1

Av. Dolores Betancourt # 108
 Col. Centro, C.P. 73900
 Tlaxianguitepec, Pue

ING. ILMARINEN JOSE SALGADO GUERRA
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

H. Ayuntamiento de Hueyapan, Pue. 2021-2024
 "Unidad y trabajo para el desarrollo de Hueyapan"

Revisó

ING. JOSE BALAN JIMENEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL