



VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUEBLA.
2021-2024
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 03 finiquito

Descripción: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE NEXPAN, HUEYAPAN, PUEBLA

Municipio: HUEYAPAN, PUEBLA

Localidad: NEXPAN

N° de obra: 030/HUE/23

N° de contrato: 030/HUE/23/FAISMUN

Periodo de contrato: DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 22 DE ENERO DEL 2024

Periodo de estimación: DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 22 DE ENERO DE 2024

Fecha de Presentación

26 de enero de 2024

Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total	
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A. Total
Importe del contrato: \$	2,495,852.34 \$	399,336.37 \$
Importe del anticipo: \$	748,755.70 \$	119,800.91 \$
		868,556.61

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:						
Est. No.1		\$ 1,159,443.76	\$ 347,833.13	\$ 748,755.70	\$ 119,800.91	\$ 868,556.61
Est. No 2		\$ 653,031.40	\$ 195,909.42	\$ 811,610.63	\$ 129,857.70	\$ 941,468.33
Est. No 3 (finiquito)		\$ 683,377.17	\$ 205,013.15	\$ 478,364.02	\$ 76,538.24	\$ 530,261.50
						554,902.27
	Importe Autorizado	\$2,495,852.34	\$748,755.70	\$2,495,852.34	\$399,336.37	\$2,895,188.71
	Acumulado	\$2,495,852.34	\$748,755.70	\$2,495,852.34	\$399,336.37	\$2,895,188.71
	Saldo Por Ejercer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL
RFC: VALSAL030101H
CARMEN ZARACÓZA PUE.
222 730 5659

H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla
Unidad y trabajo para el desarrollo
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. JOSÉ SAGAR JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autórzó
MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL