

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBALE APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	PUE240102343235	Proyecto de inversión	1344331.6	(f1): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344331.6, modificado:1344331.6)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA SECCION PRIMERA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICARIO, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9244	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hueyapan	9244	5	123	120	0	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:132.38, meta_modificada:132.38))	(geo:1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICARIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA CERCA A DOS CUADROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ELENA KELLER , lon:-97.44030765, lat:19.88420587))	06-03-2024	03-06-2024	1344331.6	1344331.6	0	0	0	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:006/HUE/24/FAISMUN, contratisa:V ALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1344331.6, importe_modificado:1344331.6)	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, avance:55.0))	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:006/HUE/24/FAISMUN, contratisa:V ALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1344331.6, importe_modificado:1344331.6)	2343235/proyecto_PROCESO, 2343235/proyecto_PROCESO, 2343235/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	(fobs:1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27), (observación:YA SE HAN ATENDIDO LAS OBSERVACIONES EN PLATAFORMA MIDS, trimestre:1.0, usuario:andresantom, fecha:2024-04-01))	
2024	1	PUE240102343318	Proyecto de inversión	1525505.31	(f1): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1525505.31, modificado:1525505.31)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN AMBROSIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9915	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hueyapan	9915	5	123	120	0	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:165.27, meta_modificada:165.27))	(geo:1: (cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE SAN AMBROSIO BUENAVISTA, 73923 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN ANDRES EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA CERCA DE LA VIRGEN DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE NEXPACHOLA DE L, lon:-97.44253636, lat:19.90205641))	07-03-2024	04-06-2024	1525505.31	1525505.31	0	0	0	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:007/HUE/24/FAISMUN, contratisa:LEI V. BAZZ MENDIETA, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1525505.31, importe_modificado:1525505.31)	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, avance:160.0))	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:007/HUE/24/FAISMUN, contratisa:LEI V. BAZZ MENDIETA, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1525505.31, importe_modificado:1525505.31)	2343318/proyecto_PROCESO, 2343318/proyecto_PROCESO, 2343318/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	(fobs:1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27))	
2024	1	PUE240102343207	Proyecto de inversión	942127.72	(f1): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942127.72, modificado:942127.72)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, DEL PARAJE DE XOMETA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 8938	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hueyapan	8938	5	40	35	0	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	(geo:1: (cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE MINA PARAJE XOMETA, 73938 AHUATEPEC, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA AL PARAJE DE XOMETA Y A 150 METROS DE LOS ALIMENTOS FLAGASA, lon:-97.42279789, lat:19.88004886))	05-03-2024	02-06-2024	942127.72	942127.72	905331.67	905331.67	905331.67	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:005/HUE/24/FAISMUN, contratisa:VI CENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:942127.72, importe_modificado:942127.72)	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, avance:95.0))	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:005/HUE/24/FAISMUN, contratisa:VI CENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:942127.72, importe_modificado:942127.72)	2343207/proyecto_PROCESO, 2343207/proyecto_PROCESO, 2343207/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	(fobs:1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27))	
2024	1	PUE240102343049	Proyecto de inversión	1743902.04	(f1): (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743902.04, modificado:1743902.04)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRAVO, ENTRE CALLE MACATLAN Y CALLE LA JOSEFA ORTIZ, SECCION SEGUNDA, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 6804	21	Puebla	75	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hueyapan	6804	5	40	40	0	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:176.98, meta_modificada:176.98))	(geo:1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE SANTO EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL DE HUEYAPAN DE , lon:-97.45033883, lat:19.88376313))	04-03-2024	09-06-2024	1743902.04	1743902.04	0	0	0	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:004/HUE/24/FAISMUN, contratisa:V ALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1743902.04, importe_modificado:1743902.04)	(meta:1: (unidad_medidas:Metros lineales, avance:54.0))	(f1): (tipo_obra:Obra, numero_cont rato:004/HUE/24/FAISMUN, contratisa:V ALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1743902.04, importe_modificado:1743902.04)	2343049/proyecto_PROCESO, 2343049/proyecto_PROCESO, 2343049/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	(fobs:1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27))	