

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE |
| 2023 | 1 | PUE230102207227 | Proyecto de inversión | 1597481.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597481.97, modificado:1597481.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SECCION TERCERA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 11394 | 21 | Puebla | 75 |
| 2023 | 1 | PUE230102207065 | Proyecto de inversión | 1317143.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317143.45, modificado:1317143.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 10333 | 21 | Puebla | 75 |

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------|---|-----|-----|
| Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 11394 | S | 148 | 100 |
|----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------|---|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------|---|----|----|
| Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 10333 | S | 35 | 25 |
|----------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------|---|----|----|

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO BUENAVISTA, 73923 BUENAVISTA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE BRECHA SAN ANDRES Y CALLE GUADALUPE, CALLE REFORMA EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 6 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS O TAMBIEN A 5, lon:-97.44153374, lat:19.89777491}} | 02-03-2023 | 02-04-2023 | 1597481.97 | 1597481.97 | 0 |
| 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE MINA NEXPAN, 73928 NEXPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 05 DE FEBRERO, CARRETERA CARRETERA HUEYAPAN - AIRE LIBRE EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTA A TRA A 100 M DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE , lon:- 97.42501102, lat:19.88037997}} | 16-02-2023 | 18-03-2023 | 1317143.45 | 1317143.45 | 1317143.45 |

| AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|
| EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00 5/HUE/23/FAISMUN, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUEYAPAN, monto:1597481.97, importe_modificado: 1597481.97}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:340.0}} | {2207227/proyecto_ _INICIO, 2207227/proyecto_ PROCESO, 2207227/proyecto_ FIN, 2207227/proyecto_ INICIO, 2207227/proyecto_ PROCESO, 2207227/proyecto_ FIN}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
|---|---|---|--|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1317143.45 | 1317143.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00 3/HUE/23/FAISMUN, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICI PIO DE HUEYAPAN, monto:1317143.45, importe_modificado: 1317143.45}} | {meta1: {unidad_medida: Metros, avance:130.0}} | {2207065/proyecto_ _PROCESO, 2207065/proyecto_ FIN, 2207065/proyecto_ INICIO, 2207065/proyecto_ PROCESO, 2207065/proyecto_ FIN, 2207065/proyecto_ INICIO}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|------------|---|---|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|